

PLAN DE TRABAJO

Obra: READECUACION Y AMPLIACION DE LABORATORIO DE GENETICA FORENSE
Ubicación: CALLE SAN MARTIN N° 301 - S.C. DE BARILOCHE

Nº	RUBRO	Monto Parcial	Incidencia %	MESES ENTEROS																			
				MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
				%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	TRABAJOS PRELIMINARES	426.577,95	2,23%	90,00%	383.920,16	10,00%	42.657,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	DEMOLICION	673.441,11	3,52%	40,00%	269.376,44		0,00		0,00		0,00	20,00%	134.688,22	30,00%	202.032,33	10,00%	67.344,11		0,00		0,00		0,00
3	MOVIMIENTO DE SUELO	59.046,04	0,31%	100,00%	59.046,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO	1.008.236,70	5,27%	20,00%	201.647,34	50,00%	504.118,35	30,00%	302.471,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ESTRUCTURA METALICA	1.532.092,22	8,01%		0,00	15,00%	229.813,83	50,00%	766.046,11	20,00%	306.418,44	5,00%	76.604,61	10,00%	153.209,22		0,00		0,00		0,00		0,00
6	CERRAMIENTOS	2.406.722,18	12,58%		0,00		0,00	10,00%	240.672,22	50,00%	1.203.361,09	20,00%	481.344,44	10,00%	240.672,22	10,00%	240.672,22		0,00		0,00		0,00
7	AISLACIONES	104.241,27	0,54%	8,00%	8.339,30		0,00	40,00%	41.696,51	30,00%	31.272,38	15,00%	15.636,19	7,00%	7.296,89		0,00		0,00		0,00		0,00
8	CONTRAPIOS Y CARPETAS	171.419,90	0,90%		0,00	50,00%	85.709,95	30,00%	51.425,97		0,00	10,00%	17.141,99	10,00%	17.141,99		0,00		0,00		0,00		0,00
9	REVOQUES	42.373,06	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	12.711,92	70,00%	29.661,14		0,00		0,00		0,00
10	CIELORRASOS	372.274,42	1,95%		0,00		0,00		0,00	40,00%	148.909,77	10,00%	37.227,44	10,00%	37.227,44	30,00%	111.682,33	10,00%	37.227,44		0,00		0,00
11	CUBIERTAS Y TECHADOS	760.389,72	3,97%		0,00		0,00	15,00%	114.058,46	35,00%	266.136,40	35,00%	266.136,40	10,00%	76.038,97	5,00%	38.019,49		0,00		0,00		0,00
12	PISOS Y ZOCALOS	859.841,72	4,49%		0,00		0,00		0,00	10,00%	85.984,17	30,00%	257.952,52	20,00%	171.968,34	20,00%	171.968,34	20,00%	171.968,34	20,00%	171.968,34		0,00
13	CARPINTERIAS, PANELES Y VIDRIOS	2.590.092,30	13,54%		0,00		0,00		0,00	15,00%	388.513,84	25,00%	647.523,07	20,00%	518.018,46	20,00%	518.018,46	20,00%	518.018,46	20,00%	518.018,46		0,00
14	REVESTIMIENTOS	109.360,47	0,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	21.872,09	80,00%	87.488,38		0,00		0,00
15	INSTALACION ELECTRICA Y DATOS	2.658.259,57	13,90%		0,00	5,00%	132.912,98	10,00%	265.825,96	10,00%	265.825,96	10,00%	265.825,96	15,00%	398.738,94	10,00%	265.825,96	10,00%	265.825,96	10,00%	265.825,96	20,00%	531.651,91
16	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL	613.401,58	3,21%	5,00%	30.670,08		0,00	10,00%	61.340,16	10,00%	61.340,16	10,00%	61.340,16	10,00%	61.340,16	10,00%	61.340,16	20,00%	122.680,32	20,00%	122.680,32	5,00%	30.670,08
17	INSTALACION GAS Y CALEFACCION	1.966.404,09	10,28%		0,00		0,00	5,00%	98.320,20	10,00%	196.640,41	10,00%	196.640,41	20,00%	393.280,82	25,00%	491.601,02	20,00%	393.280,82	10,00%	196.640,41		0,00
18	MESADAS	428.399,17	2,24%		0,00		0,00		0,00	20,00%	85.679,83	30,00%	128.519,75	20,00%	85.679,83	20,00%	85.679,83	20,00%	85.679,83	10,00%	42.839,92		0,00
19	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	331.440,74	1,73%		0,00		0,00		0,00	10,00%	33.144,07	20,00%	66.288,15	20,00%	66.288,15	20,00%	66.288,15	20,00%	66.288,15	20,00%	66.288,15	10,00%	33.144,07
20	VIDRIOS	5.462,13	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.462,13
21	PINTURA	683.457,30	3,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	68.345,73	40,00%	273.382,92	30,00%	205.037,19	20,00%	136.691,46		0,00
22	LIMPIEZA DE OBRA	47.234,63	0,25%	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46	10,00%	4.723,46		0,00
23	INSUMOS	29.950,40	0,18%														0,00				0,00	100,00%	29.950,40
24	MOBILIARIO	1.066.976,82	6,51%														0,00				0,00	100,00%	1.066.976,82
	TOTAL OBRA	18.947.095,47	100,00%														0,00				0,00	100,00%	18.947.095,47

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
PORCENTAJE MENSUAL	5,01%	5,23%	10,18%	12,21%	11,12%	13,72%	11,84%	11,15%	8,98%	10,57%
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO	5,01%	10,23%	20,41%	32,62%	43,74%	57,46%	69,30%	80,45%	89,43%	100,00%

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MONTO MENSUAL	\$ 957.722,82	\$ 999.936,37	\$ 1.946.580,05	\$ 2.335.718,30	\$ 2.127.625,31	\$ 2.624.641,82	\$ 2.264.454,51	\$ 2.132.407,93	\$ 1.718.738,02	\$ 1.839.270,33
MONTO MENSUAL ACUMULADO	\$ 957.722,82	\$ 1.957.659,19	\$ 3.904.239,25	\$ 6.239.957,55	\$ 8.367.582,86	\$ 10.992.224,68	\$ 13.256.679,19	\$ 15.389.087,12	\$ 17.107.825,14	\$ 18.947.095,47